

	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LAVORI A MISURA	4.365.316,19																																		
Ufficio	703.314,32																																		
Discese Aria Compressa	6.565,44	01/03/2013	30/03/2013	30																															
Nuovi Punti Acqua E Scarico	18.045,50	01/03/2013	30/03/2013	30																															
Pavimentazione Magazzino 1°piano	63.896,20	01/04/2013	15/04/2013	15																															
Colbertazione Tubi Riscaldamento	32.606,80	01/04/2013	15/04/2013	10																															
Nuovi Aerotermi Zona Buche	7.393,83	01/05/2013	15/05/2013	15																															
Impianto Rilevazione Gas Metano E Torrini Destruzione	117.659,82	30/05/2013	30/05/2013	32																															
Aspirazione Gas Di Scarico- Fumi E Polveri	326.200,23	01/03/2013	28/05/2013	120																															
Climatizzazione Uffici Magazzino	17.796,44	01/09/2013	30/09/2013	30																															
Nuova Porta Rel Ascensore Magazzino	3.362,24	01/09/2013	15/09/2013	15																															
Tubo Gas Per Reparto "verniciatura"	21.587,56	01/09/2013	30/09/2013	30																															
Pensilina Ingresso Magazzino	9.072,96	01/01/2013	30/01/2013	30																															
Isolamento Acustico Lavorazioni Varie	79.137,30	01/01/2013	14/02/2013	45																															
Palazzina Uffici	76.687,63																																		
Ringhiera Di Protezione Terrazza	33.817,50	01/09/2013	15/09/2013	15																															
Pellicola Ascurante Su Vetri	15.248,65	01/09/2013	15/09/2013	15																															
Modifiche A Impianto Elettrico	11.009,50	01/09/2013	15/09/2013	15																															
Box Doccia	16.611,98	01/09/2013	15/09/2013	15																															
Centrale Tecnologica	89.511,81																																		
Modifica Porte Di Centrale Termica	3.525,19	01/10/2013	15/10/2013	15																															
Nuovi 3 Compressori Da 13 Bar	81.756,62	01/09/2013	15/09/2013	15																															
Pellicola Di Sicurezza Su Vetri	4.230,00	01/09/2013	15/09/2013	15																															
Palazzina Accettazione	29.310,68																																		
Pensiline Perimetrali	23.547,18	01/11/2013	15/11/2013	15																															
Pellicola Oscurante Su Vetri	5.772,50	01/11/2013	15/11/2013	15																															
Portoni Automatici	112.365,20																																		
Ingresso Autobus Su 13° Strada	74.413,43	01/07/2013	31/07/2013	31																															
Ingresso Auto Dipendenti	37.951,77	01/07/2013	31/07/2013	31																															
Tettoie	1.156.980,65																																		
Tettoia 1 - Lavaggio Manuale	191.445,28	01/01/2013	01/03/2013	60																															
Tettoia 2 - Lavaggio Pezzi Meccanici - Rottamazione Motori E Cambi	236.780,85	01/03/2013	30/04/2013	61																															
Tettoia 3 - Revisione Automezzi	331.519,92	01/05/2013	30/06/2013	61																															
Tettoia 4 - Deposito Pneumatici E Rifiuti Speciali	240.421,38	01/07/2013	30/09/2013	92																															
Tettoia 5 - Rifornimento Metano	156.813,22	01/01/2013	30/04/2013	120																															

<b>STUDIO ASSOCIATO CRISAFULLI</b>		<b>CATANIA - via Centuripe 2/A</b> tel. 095/431232 - 502949 fax. 095/7250684 e-mail. studiocrisafulli@en.it	
<b>COMUNE DI CATANIA</b>			
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>		allegato: <div style="font-size: 48pt; text-align: center;">A</div>	
<b>PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL PRIMO STRALCIO DEL CENTRO DIREZIONALE A.M.T. IN PANTANO D'ARCI</b>		scala: 	
		file:	
<b>PROGRAMMA LAVORI</b>		data: MARZO 2012 aggiornamento: MAGGIO 2012	
committente		progettista e direttore dei lavori dott. ing. Massimo Crisafulli	
Visti			